

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии


на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, дом № 66

«22» 04 2025г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>✓</u>	<u>ИТП загерметизировано, нет протечки и приборам</u>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>—</u>	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>—</u>	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>—</u>	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>—</u>	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>—</u>	
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>—</u>	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>—</u>	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>—</u>	
10	Проверка винтовых соединений	<u>—</u>	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>—</u>	

Выполнил:
инженер ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Белик Д.В.
ФИО

Проверил:
Гл. инженер ООО «ДЕЗ 1»


Подпись

Усов В.В.
ФИО

