

АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Мини Губера, дом № 110
« 04 » 09 2024г. Г. Вод

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.	
		Наличие замечания	Информация по замечанию
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<u>—</u>	
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<u>—</u>	
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<u>—</u>	
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<u>—</u>	
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<u>—</u>	
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<u>—</u>	
7	Проверка работы системы электроснабжения	<u>—</u>	
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<u>—</u>	
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<u>—</u>	
10	Проверка винтовых соединений	<u>—</u>	
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<u>—</u>	

Выполнил:
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Белик Д.В.
Подпись

Белик Д.В.
ФИО

Проверил:
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Усов В.В.
Подпись

Усов В.В.
ФИО

Вод